




รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพร เพชรน้อย หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอโศก	330,100	330,000	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2. โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายซอยบนนา หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอโศก	175,391	165,954.86	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอโศก	79,400	0	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	กั้นเงิน งบประมาณ
4. โครงการบุกเบิกถนนหินผุ ซอยสมใจนิ๊ก หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอโศก	226,800	0	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	กั้นเงิน งบประมาณ
5. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอโศก	26,900	0	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	กั้นเงิน งบประมาณ
6. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอโศก	210,500	0	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	กั้นเงิน งบประมาณ





ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)


ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
7. โครงการบุกเบิกถนนสายลูขุม หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลลิป็น	282,900	277,000	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายพัน หมู่ที่ 9 ตำบลลิป็น	232,700	0	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	กั้นเงิน งบประมาณ
9. โครงการบุกเบิกถนนซอยห่านพวงบ้านคลองเหียน หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลลิป็น	395,000	386,000	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10. โครงการบุกเบิกถนนสายซอยบ้านคลองเหียนนอก หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลลิป็น	499,600	489,000	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11. โครงการบุกเบิกถนนซอยไก่อ๊แซ หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลลิป็น	113,200	112,000	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12. โครงการบุกเบิกถนนซอยลูขุเปียม หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลลิป็น	105,700	0	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	กั้นเงิน งบประมาณ
13. โครงการบุกเบิกถนนซอยยายพัน หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลลิป็น	129,700	0	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สภาพพื้นที่ไม่ สอดคล้องกับ ปัจจุบัน	ไม่มี





ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
14. โครงการก่อสร้างบ่อกักน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลลิป็น	266,500	0	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	กั้นเงิน งบประมาณ
15. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านยายพันเกาะไสยานนท์ หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลลิป็น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลลิป็น	148,100	0	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	กั้นเงิน งบประมาณ
16. โครงการบุกเบิกถนนหินผุซอยพ่อเผ่า หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลลิป็น	152,700	149,000	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
17. โครงการบุกเบิกถนนหินผุซอยลุงสมยา หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลลิป็น	88,800	149,000	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สภาพพื้นที่ไม่ สอดคล้องกับ ปัจจุบัน	ไม่มี
18. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลลิป็น	168,800	0	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	กั้นเงิน งบประมาณ
19. โครงการบุกเบิกถนนสายซอยสวนป่า เชื่อมต่อ ถนนสายควนกลาง หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลลิป็น	118,500	0	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	กั้นเงิน งบประมาณ
20. โครงการบุกเบิกถนนซอยอาโก้ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลลิป็น	52,600	0	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	กั้นเงิน งบประมาณ






ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
21. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังตลาด หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอโศก	633,600	0	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	กั้นเงินงบประมาณ
22. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพร้อมลาก หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอโศก	271,100	0	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	กั้นเงินงบประมาณ
23. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยรา หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอโศก	192,100	0	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	กั้นเงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี


ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1. โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ	100,000	0	1 เม.ย.66	30 เม.ย.66	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000	98,237	1 ม.ค.66	31 ม.ค.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3. โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในเด็กเล็ก	25,000	0	1 พ.ค.66	31 พ.ค.66	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี





ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี (ต่อ)

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
4. โครงการลูกเสือจูเนียร์	5,000	0	1 ก.ค.66	31 ก.ค.66	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	791,000	760,381	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6. โครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับอาหารกลางวันให้แก่แก่นักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่	2,199,660	2,198,460	1 พ.ย.65 1 ก.พ.66 1 พ.ค.66 1 ส.ค.66	30 พ.ย.65 28 ก.พ.66 31 พ.ค.66 31 ส.ค.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7. โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	276,000	0	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8. โครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	30,000	22,501.54	1 มี.ค.66	30 เม.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9. โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง	222,500	0	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอ และจังหวัด	200,000	199,860	1 มี.ค.66 1 ก.ค.66	31 มี.ค.66 31 ก.ค.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี





ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี (ต่อ)


ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
11. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอโศก	250,000	249,540	1 มี.ค.66	30 พ.ค.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	40,000	21,324	1 ธ.ค.65	28 ก.พ.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม


ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ	60,000	0	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2. โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	35,000	34,382.32	1 เม.ย.66	30 เม.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี





ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม (ต่อ)


ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
3. โครงการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน	3,000	0	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	11,481	1 พ.ย.65	31 ม.ค.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000	0	1 ก.พ.66	30 ก.ย.66	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	226,800	224,662.50	1 ต.ค.65	30 พ.ย.65	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	20,000	0	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	282,640	267,766.32	1 ธ.ค.65	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,025,600	1,993,800	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี





ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1. โครงการก่อสร้างเสวียวิทยุบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลลิป็น	499,400	0	1 ธ.ค.65	31 ก.ค.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	กั้นเงิน งบประมาณ
2. เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	25,000	25,000	1 ต.ค.65	30 พ.ย.65	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3. โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ พร้อมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียบริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลลิป็น	233,800	0	1 ม.ค.66	30 มิ.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	กั้นเงิน งบประมาณ
4. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น	277,000	276,190	1 ธ.ค.65	28 ก.พ.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลลิป็น	86,700	0	1 ธ.ค.65	30 มิ.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	กั้นเงิน งบประมาณ
6. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	50,000	35,330	1 พ.ค.66	31 ส.ค.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7. โครงการถมดินปรับพื้นที่หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลลิป็น	869,000	588,280	1 พ.ย.65	30 มิ.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี






ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ (ต่อ)

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
8. โครงการส่งเสริม และจัดกิจกรรมมทรรมงานพระแสงรำลึก	43,000	42,413	1 ม.ค.66	31 มี.ค.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอโศก	345,500	345,500	1 ต.ค.65	31 ธ.ค.65	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	0	1 ม.ค.66	31 มี.ค.66	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1. โครงการชุดหลุมฝังกลบขยะ พร้อมปรับปรุงบริเวณโดยรอบบ่อขยะเทศบาลย่านดินแดง (อุดหนุนงบประมาณ)	270,000	270,000	1 ต.ค.65	31 ม.ค.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2. โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ และรณรงค์การคัดแยกขยะ	50,000	0	1 เม.ย.66	30 ก.ย.66	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก อำเภอสว่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านพัฒนาคน ชุมชน และสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1.1 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี พ.ศ.2566 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี พ.ศ.2566 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 289 โครงการ เป็นเงิน 309,967,900.00 บาท โดยนำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นจำนวนเงิน 25,962,491.00 บาท การดำเนินการจริงจำนวน 26 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 18,125,835.54 บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. 2566	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	23	4,898,191.00
การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี	11	4,199,160.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1	40,000.00
การพัฒนาด้านพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	16	14,025,740.00
การพัฒนาด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่	10	2,479,400.00
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	320,000.00
รวม	63	25,962,491.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอโศก ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีจำนวนโครงการ 26 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 18,125,835.54 บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	3	607,954.86
การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี	6	3,528,979.54
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1	21,324.00
การพัฒนาด้านพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	10	12,973,144.14
การพัฒนาด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่	5	724,433.00
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	1	270,000.00
รวม	24	18,125,835.54

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 31 โครงการจำนวนเงิน 20,033,791.54 บาท มี การเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 26 โครงการ จำนวนเงิน 18,125,835.54 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	23	4,898,191.00	3	607,954.86
การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี	11	4,199,160.00	6	3,528,979.54
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1	40,000.00	1	21,324.00
การพัฒนาด้านพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	16	14,025,740.00	10	12,973,144.14
การพัฒนาด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่	10	2,479,400.00	5	324,433.00
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	2	320,000	1	270,000
รวม	39	25,962,491.00	26	18,125,835.54

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาตำบลพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ ประเด็นความพึงพอใจ ดังนี้
 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย เต็ม 10 คะแนน ผลที่ได้ 7.15 คะแนน
 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย เต็ม 10 คะแนน ผลที่ได้ 7.04 คะแนน
 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย เต็ม 10 คะแนน ผลที่ได้ 6.56 คะแนน
 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ คะแนนเฉลี่ย เต็ม 10 คะแนน ผลที่ได้ 6.97 คะแนน
 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย เต็ม 10 คะแนน ผลที่ได้ 6.91 คะแนน
 6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด คะแนนเฉลี่ย เต็ม 10 คะแนน ผลที่ได้ 7.03 คะแนน
 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา คะแนนเฉลี่ย เต็ม 10 คะแนน ผลที่ได้ 7.05 คะแนน
 8. มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน คะแนนเฉลี่ย เต็ม 10 คะแนน ผลที่ได้ 7.12 คะแนน
 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย เต็ม 10 คะแนน ผลที่ได้ 7.14 คะแนน
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นความพึงพอใจ ดังนี้
 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย เต็ม 10 คะแนน ผลที่ได้ 7.31 คะแนน
 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย เต็ม 10 คะแนน ผลที่ได้ 7.12 คะแนน
 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย เต็ม 10 คะแนน ผลที่ได้ 7.07 คะแนน
 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ คะแนนเฉลี่ย เต็ม 10 คะแนน ผลที่ได้ 7.10 คะแนน
 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย เต็ม 10 คะแนน ผลที่ได้ 7.04 คะแนน
 6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด คะแนนเฉลี่ย เต็ม 10 คะแนน ผลที่ได้ 7.15 คะแนน
 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา คะแนนเฉลี่ย เต็ม 10 คะแนน ผลที่ได้ 7.11 คะแนน
 8. มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน คะแนนเฉลี่ย เต็ม 10 คะแนน ผลที่ได้ 7.09 คะแนน
 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย เต็ม 10 คะแนน ผลที่ได้ 7.14 คะแนน

2. ข้อเสนอและความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ในการแก้ไขปัญหาความต้องการ และความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้

1. โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลิบพัน ที่นำไปสู่การปฏิบัติ และได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลิบพัน โดย โครงการฯ ได้กำหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน แต่ในบางโครงการฯ ไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เห็นควรเร่งรัด ติดตาม และกำกับดูแลการปฏิบัติตามโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด
2. องค์การบริหารส่วนตำบลลิบพัน ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สวัสดิการต่างๆ ที่ประชาชนพึงได้รับประโยชน์ และประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงมากขึ้น
3. องค์การบริหารส่วนตำบลลิบพัน ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานให้มากขึ้น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไก ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วน ตำบลอปีน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน ตำบลอปีน ดังนี้

ก. **วิสัยทัศน์** ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ข. **พันธกิจ** ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน

๑. บูรณาการ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
๒. สนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด
๓. ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพ การลงทุน และพาณิชย์กรรม
๔. พัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และส่งเสริมการดำเนินงานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕. สร้างความเข้มแข็ง และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
๖. ส่งเสริมด้านกีฬา และนันทนาการ
๗. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข
๘. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
๙. ขยายโอกาส เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
๑๐. ทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีต

ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้ได้มาตรฐาน

๑๑. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๑๒. ส่งเสริม อนุรักษ์ พันธุ์ และสร้างเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๑๓. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

/๑๕. ส่งเสริม ...

๑๕. ส่งเสริมการถือหุ้นสถาบันหลักของชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ๋น ได้กำหนดยุทธศาสตร์ และ แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. การพัฒนาด้านการศึกษา
๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเกษตร
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๕. การพัฒนาด้านสวัสดิการ และบริการ
๖. การพัฒนาด้านสังคม ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

ง. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลปิ๋น ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดย ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา และ ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๕ ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลปิ๋น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๑๗๓	๒๑๙,๔๓๐,๙๐๐	๒๓๓	๓๖๗,๓๖๕,๑๐๐	๒๓๒	๔๐๔,๗๔๐,๑๐๐	๑๙๘	๓๑๖,๔๗๒,๔๐๐	๑๗๐	๒๒,๓๖๕,๙๐๐
การพัฒนาด้าน การศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี	๕๘	๖๔,๑๒๙,๐๐๐	๕๙	๖๔,๗๕๙,๐๐๐	๕๙	๖๔,๘๕๙,๐๐๐	๕๙	๖๕,๐๕๙,๐๐๐	๕๙	๖๕,๑๕๙,๐๐๐
การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	๔	๑๕๐,๐๐๐	๔	๑๕๐,๐๐๐	๔	๑๕๐,๐๐๐	๔	๑๕๐,๐๐๐	๔	๑๕๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านพัฒนา คน ชุมชน และสังคม	๓๒	๒๐,๗๐๓,๐๐๐	๓๔	๒๐,๘๖๘,๐๐๐	๓๔	๒๐,๘๖๘,๐๐๐	๓๔	๒๐,๘๖๘,๐๐๐	๓๔	๒๐,๘๖๘,๐๐๐
การพัฒนาด้านการ พัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่	๑๖	๔,๒๐๐,๐๐๐	๒๑	๑๐,๘๙๐,๐๐๐	๑๙	๘,๘๘๐,๐๐๐	๑๙	๘,๘๘๐,๐๐๐	๑๔	๒,๖๘๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านการ ท้องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๖	๑,๓๗๕,๐๐๐	๖	๑,๓๗๕,๐๐๐	๕	๑,๑๐๕,๐๐๐	๕	๑,๑๐๕,๐๐๐	๕	๑,๑๐๕,๐๐๐
รวม	๒๘๙	๓๐๙,๙๖๗,๙๐๐	๓๕๗	๔๖๕,๕๐๗,๑๐๐	๓๕๓	๕๐๐,๕๖๒,๑๐๐	๓๑๙	๔๑๖,๕๕๔,๘๐๐	๒๘๖	๓๑,๓๕๖,๙๐๐

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๖๓ โครงการ งบประมาณ ๒๕,๙๖๒,๔๙๑ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน	๒๓	๔,๘๙๘,๑๙๑
การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี	๑๑	๔,๑๙๙,๑๖๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๔๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	๑๖	๑๔,๐๒๕,๗๔๐
การพัฒนาด้านการพัฒนาบ้านเมื่อน่าอยู่	๑๐	๒,๔๗๙,๔๐๐
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๓๒๐,๐๐๐
รวม	๖๓	๒๕,๙๖๒,๔๙๑.๐๐

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๓๑ โครงการ จำนวน ๑๙,๗๑๘,๑๑๕.๕๔ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๙,๗๑๘,๑๑๕.๕๔ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน	๗	๑,๖๑๑,๙๕๔.๘๖	๗	๑,๖๑๑,๙๕๔.๘๖
การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี	๖	๓,๕๒๘,๙๗๙.๕๔	๖	๓,๕๒๘,๙๗๙.๕๔
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๒๑,๓๒๔	๑	๒๑,๓๒๔
การพัฒนาด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	๑๐	๑๒,๙๗๓,๑๔๔.๑๔	๑๐	๑๒,๙๗๓,๑๔๔.๑๔
การพัฒนาด้านการพัฒนาบ้านเมื่อน่าอยู่	๖	๑,๓๑๒,๗๑๓	๖	๑,๓๑๒,๗๑๓
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๒๗๐,๐๐๐	๑	๒๗๐,๐๐๐
รวม	๓๑	๑๙,๗๑๘,๑๑๕.๕๔	๓๑	๑๙,๗๑๘,๑๑๕.๕๔

/รายละเอียด ...

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลเอื้ม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพร เพชรน้อย หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนหนำ ตำบลเอื้ม	๓๓๐,๑๐๐	๓๓๐,๐๐๐	√	√		
๒	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายซอยบนนา หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลเอื้ม	๑๗๓,๓๙๑	๑๖๕,๙๕๔.๘๖	√	√		
๓	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลเอื้ม	๗๙,๔๐๐	๐	√			กักเงิน งบประมาณ
๔	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบุกเบิกถนนหินลู ขอยสมใจนิ๊ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลเอื้ม	๒๒๖,๘๐๐	๐	√			กักเงิน งบประมาณ
๕	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลเอื้ม	๒๖,๙๐๐	๐	√			กักเงิน งบประมาณ
๖	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ หมู่ที่ ๕ บ้านไทร ตำบลเอื้ม	๒๑๐,๕๐๐	๐	√			กักเงิน งบประมาณ
๗	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบุกเบิกถนนสายลูข หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลเอื้ม	๒๕๒,๙๐๐	๒๗๗,๐๐๐		√		
๘	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยยายพัน หมู่ที่ ๙ ตำบลเอื้ม	๒๓๒,๗๐๐	๐	√			กักเงิน งบประมาณ
๙	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบุกเบิกถนนขอยหนำฟ่งบ้านคลองเทียน หมู่ที่ ๕ บ้านไทร ตำบลเอื้ม	๓๙๕,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐	√	√		
๑๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบุกเบิกถนนสายขอยบ้านคลองเทียนนอก หมู่ที่ ๕ บ้านไทร ตำบลเอื้ม	๔๙๙,๖๐๐	๔๘๙,๐๐๐	√	√		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบุกเบิกถนนซอยไก่แซ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลลิป็น	๑๑๓,๒๐๐	๑๑๒,๐๐๐	✓			
๑๒	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบุกเบิกถนนซอยแดง หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลลิป็น	๑๐๕,๓๐๐	๐	✓			กักเงิน งบประมาณ
๑๓	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบุกเบิกถนนซอยยายพัน หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลลิป็น	๑๒๕,๗๐๐	๐		✓		
๑๔	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านขุน ตำบลลิป็น	๒๖๖,๕๐๐	๐	✓			กักเงิน งบประมาณ
๑๕	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านยายพันเกาะไสยานนท์ หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลลิป็น เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลลิป็น	๑๔๘,๑๐๐	๐	✓			กักเงิน งบประมาณ
๑๖	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบุกเบิกถนนหินผุซอยพ่อเฒ่า หมู่ที่ ๔ บ้านปลายสาย ตำบลลิป็น	๑๕๒,๗๐๐	๑๔๙,๐๐๐	✓			
๑๗	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบุกเบิกถนนหินผุซอยสุขสมยา หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลลิป็น	๘๘,๘๐๐	๐		✓		
๑๘	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลลิป็น	๑๖๘,๘๐๐	๐	✓			กักเงิน งบประมาณ
๑๙	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบุกเบิกถนนสายซอยสวนป่า เชื่อมต่อ ถนนสายควนกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลลิป็น	๑๑๘,๕๐๐	๐	✓			กักเงิน งบประมาณ
๒๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบุกเบิกถนนซอยอากู หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลลิป็น	๕๒,๖๐๐	๐	✓			กักเงิน งบประมาณ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังตลาด หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิน	๖๓๓,๖๐๐	๐	√			กันเงิน งบประมาณ
๒๒	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพร้อมลาก หมู่ที่ ๑ บ้านเสนา ตำบลอิน	๒๗๑,๑๐๐	๐	√			กันเงิน งบประมาณ
๒๓	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำน้ำห้วยรา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิน	๑๕๒,๑๐๐	๐	√			กันเงิน งบประมาณ
๒๔	การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี	โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๐			√	
๒๕	การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๒๓๗		√		
๒๖	การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในเด็กเล็ก	๒๕,๐๐๐	๐			√	
๒๗	การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี	โครงการลูกเสือเนียร์	๕,๐๐๐	๐			√	
๒๘	การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๗๙๑,๐๐๐	๗๖๐,๓๘๑		√		
๒๙	การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี	โครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่	๒,๑๙๙,๖๖๐	๒,๑๙๘,๔๖๐		√		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓๐	การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๒๓๖,๐๐๐	๐	✓			กักเงินงบประมาณ
๓๑	การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี	โครงการรายนางานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๓๐,๐๐๐	๒๒,๕๐๑.๕๔		✓		
๓๒	การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง	๒๒๒,๕๐๐	๐	✓			กักเงินงบประมาณ
๓๓	การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดดับอำเภอ และ จังหวัด	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๖๐		✓		
๓๔	การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลเอื้อเป็น	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๙,๕๔๐		✓		
๓๕	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	๔๐,๐๐๐	๒๑,๓๒๔		✓		
๓๖	การพัฒนาด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	๐			✓	
๓๗	การพัฒนาด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๕,๐๐๐	๓๔,๓๘๒.๓๒	✓			กักเงินงบประมาณ
๓๘	การพัฒนาด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	โครงการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน	๓,๐๐๐	๐			✓	
๓๙	การพัฒนาด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๑๑,๔๘๑		✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๐	การพัฒนาด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแผนทางโครงการ พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์	๒๔๐,๐๐๐	๐		✓		
๔๑	การพัฒนาด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๒๒๖,๘๐๐	๒๒๔,๖๖๒.๕๐	✓			
๔๒	การพัฒนาด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๐		✓		
๔๓	การพัฒนาด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	โครงการฝึกอบรมทพทวนอากาศยานคุ้มครองภัยพลเรือน (อปพร.)	๒๘๒,๖๔๐	๒๖๗,๗๖๖.๓๒	✓			
๔๔	การพัฒนาด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๐๒๕,๖๐๐	๑,๕๕๓,๘๐๐	✓			
๔๕	การพัฒนาด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๖๐,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	✓			
๔๖	การพัฒนาด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๕,๐๐๐	๓๔,๒๘๖	✓			
๔๗	การพัฒนาด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	โครงการจัดทำประชาคมระดับตำบล	๓,๐๐๐	๐		✓		
๔๘	การพัฒนาด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๘๔๖,๘๐๐	๑๐,๒๖๘,๓๐๐	✓			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๙	การพัฒนาด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	โครงการสัปดาห์ปลอดโควิด คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรม พระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชชนนี	๑๒๓,๐๐๐	๖๑,๕๖๖	√			
๕๐	การพัฒนาด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	๐		√		
๕๑	การพัฒนาด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	โครงการจัดทำป้ายขอใบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปลายสาย	๓๔,๙๐๐	๓๔,๙๐๐	√			
๕๒	การพัฒนาด้านการพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่	โครงการก่อสร้างเสวิวิทยุบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลือป็น หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลลือป็น	๔๙๙,๔๐๐	๐	√			กักเงิน งบประมาณ
๕๓	การพัฒนาด้านการพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่	เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	√			
๕๔	การพัฒนาด้านการพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่	โครงการชุดลอกคูระบายน้ำ พร้อมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียบริเวณข้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลือป็น หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลลือ ป็น	๒๓๓,๘๐๐	๐		√		
๕๕	การพัฒนาด้านการพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลือป็น	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๖,๑๙๐	√			
๕๖	การพัฒนาด้านการพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลือป็น หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลลือป็น	๘๖,๗๐๐	๐	√			กักเงิน งบประมาณ
๕๗	การพัฒนาด้านการพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๕๐,๐๐๐	๓๕,๓๓๐	√			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๘	การพัฒนาด้านการพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่	โครงการถมดินปรับพื้นที่หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิน หมู่ที่ ๑ บ้านโสนา ตำบลอิน	๘๖๙,๐๐๐	๕๘๘,๒๘๐	✓			
๕๙	การพัฒนาด้านการพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่	โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมชมพระแสงรำลึก	๔๓,๐๐๐	๔๒,๔๑๓	✓			
๖๐	การพัฒนาด้านการพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑ บ้านโสนา ตำบลอิน	๓๔๕,๕๐๐	๓๔๕,๕๐๐	✓			
๖๑	การพัฒนาด้านการพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	๐			✓	
๖๒	การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อม	โครงการชุดหลุมฝังกลบขยะ พร้อมปรับปรุงบริเวณโดยรอบบ่อขยะ เทศบาลตำบลบ้านดินแดง (อุดหนุนงบประมาณ)	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	✓			
๖๓	การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อม	โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ และณรงค์การคัดแยกขยะ	๕๐,๐๐๐	๐			✓	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก อำเภอสว่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗๐	๒๒,๓๖๔๓,๙๐๐	๒๓	๔,๘๘๘,๑๙๑	๗	๑,๖๑๑,๙๕๔.๘๖	๗	๑,๖๑๑,๙๕๔.๘๖
๒. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี	๕๙	๖๕,๑๕๙,๐๐๐	๑๑	๔,๑๙๙,๑๖๐	๖	๓,๕๒๘,๙๗๙.๕๔	๖	๓,๕๒๘,๙๗๙.๕๔
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔	๑๕๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๒๑,๓๒๔	๑	๒๑,๓๒๔
๔. การพัฒนาด้านพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	๓๔	๒๐,๘๒๘,๐๐๐	๑๖	๑๔,๐๒๕,๗๔๐	๑๐	๑๒,๙๗๓,๑๔๔.๑๔	๑๐	๑๒,๙๗๓,๑๔๔.๑๔
๕. การพัฒนาด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่	๑๔	๒,๖๘๐,๐๐๐	๑๐	๒,๔๗๙,๔๐๐	๖	๑,๓๑๒,๗๑๓	๖	๑,๓๑๒,๗๑๓
๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑,๑๐๕,๐๐๐	๒	๓๒๐,๐๐๐	๑	๒๗๐,๐๐๐	๑	๒๗๐,๐๐๐
รวม	๒๘๖	๓๑,๓๕๖๕,๙๐๐	๖๓	๒๕,๙๖๒,๔๙๑.๐๐	๓๑	๑๙,๗๑๘,๑๑๕.๕๔	๓๑	๑๙,๗๑๘,๑๑๕.๕๔

ซ. ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก ที่นำไปสู่การปฏิบัติ และได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก โดย โครงการฯ ได้กำหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน แต่ในบางโครงการฯ ไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เห็นควรเร่งรัด ติดตาม และกำกับดูแลการปฏิบัติตามโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สวัสดิการต่างๆ ที่ประชาชนพึงได้รับประโยชน์ และประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงมากขึ้น

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานให้มากขึ้น

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอโศก เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอินปัน (สำนักปลัด) โทร. ๐ ๗๗๓๖ ๕๑๓๐

ที่ สฎ ๗๑๐๗๓๘.๑/๒๓๕ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลอินปัน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอินปัน ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอินปัน ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอินปัน จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานฯ เพื่อแสดงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายจากการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานฯ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินฯ ประกอบการขับเคลื่อนและยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอินปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

๓. ขอกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติว่า “ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาปนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ”

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้รายงานผลการดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถใช้เป็นข้อมูลแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินฯ สามารถใช้เป็นข้อมูลแสดงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายจากการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานฯ และสามารถใช้เป็นข้อมูลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินฯ ประกอบการขับเคลื่อนและยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอินปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานนโยบายและแผนฯ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และหากพิจารณาแล้วอนุมัติ โปรดลงนามในประกาศแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

จ.อ.

(ฐิชา ไนรัตน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

บริหารการคลัง

(ลงชื่อ)

สุขเจริญ

(นางสาวนัดตามาศย์ สุขเจริญ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

บริหารการคลัง

(ลงชื่อ)

ศรีสมโภชน์

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิน

อนุมัติการดำเนินการตามระเบียบ

(ลงชื่อ)

เพชรร้อย

(นายกมล เพชรร้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิน