

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลอู่บ้าน
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลอู่บ้าน
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก
เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงาน ข้อ ๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการ ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก


รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลอโปชน ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้


๑. แผน และผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอโปชน กำหนดงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๒๕,๓๘๙,๔๙๑ บาท แบ่งเป็นงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑

แผนภูมิที่ 1 : งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำแนกตามยุทธศาสตร์



๒. ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน มีผลการดำเนินงานในภาพรวมภายใต้ยุทธศาสตร์ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำแนกตามยุทธศาสตร์ โดยมีการขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๕๕ โครงการ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๒



ตารางที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณที่ได้	๔,๘๙๘,๑๙๑.๐๐	๓,๖๐๙,๓๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๙๒,๖๐๐.๐๐	๒,๔๗,๙๔๐.๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๕,๓๘๙,๔๙๑.๐๐
ผลการใช้จ่าย	๐.๐๐	๖๙๙,๓๖๒.๐๐	๐.๐๐	๔,๓๔๓,๖๒๙.๕๐	๓๑๓,๔๙๐.๐๐	๒๗,๐๐๐	๕๖๒,๔๘๒.๐๐
คงเหลือ	๔,๘๙๘,๑๙๑.๐๐	๒,๙๐๙,๙๓๘.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๙,๗๔๘,๙๗๐.๕๐	๒,๑๖๕,๔๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๗๖๓,๐๑๐.๐๐

ตารางที่ ๑ : ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/โครงการที่ติดตาม		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
	โครงการ (๒)	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด รวม			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓	๔๑.๘๒	-	-	๒๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา	๗	๑๒.๗๓	๑	๖	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑.๘๒	-	-	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านพัฒนาคน ชุมชน และสังคม	๑๔	๒๕.๔๕	๓	๓	๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ บ้านเมืองน่าอยู่	๙	๑๖.๓๖	๒	๑	๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑.๘๒	๑	-	-
รวมทั้งสิ้น	๑๐๐	๕๕	๗	๑๐	๓๘

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพร้อมลาก หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอโณ	๒๗๑,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๒๗๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างบ่อกักน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอโณ	๒๖๖,๕๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๒๖๖,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอโณ	๒๑๐,๕๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๒๑๐,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอโณ	๗๙,๔๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๗๙,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอโณ	๒๖,๙๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๒๖,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยรา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอโณ	๑๙๒,๑๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๑๙๒,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยยายพัน หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอโณ	๒๓๒,๗๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๒๓๒,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (-ต่อ-)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
๘	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพร เพชรน้อย หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลลิป็น	๓๓๐,๑๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๓๓๐,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลลิป็น	๑๖๘,๘๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๑๖๘,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังตลาด หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลลิป็น	๖๓๓,๖๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๖๓๓,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการบุกเบิกถนน สายซอยบ้านคลองเหียนนอก หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลลิป็น	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการบุกเบิกถนน ซอยห่านพ่วงบ้านคลองเหียน หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลลิป็น	๓๙๕,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๓๙๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการบุกเบิกถนน ซอยไก่อ๊แซ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลลิป็น	๑๑๓,๒๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๑๑๓,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการบุกเบิกถนน ซอยยายพัน หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลลิป็น	๑๒๙,๗๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๑๒๙,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการบุกเบิกถนน ซอยลุงเปี่ยม หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลลิป็น	๑๐๕,๓๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๑๐๕,๓๐๐.๐๐	กองช่าง	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (-ต่อ-)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
๑๖	โครงการบุกเบิกถนน ซอยอาภา หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลลิป็น	๕๒,๖๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๕๒,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านยายพัน เกาไสยานนท์ หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลลิป็น	๑๔๘,๑๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๑๔๘,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๘	โครงการบุกเบิกถนนสายลุงชม หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลลิป็น	๒๘๒,๙๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๒๘๒,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๙	โครงการบุกเบิกถนนหินผุ ซอยลุงสมยา หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลลิป็น	๘๘,๘๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๘๘,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	
๒๐	โครงการบุกเบิกถนนหินผุ ซอยสมใจนึก หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลลิป็น	๒๒๖,๘๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๒๒๖,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	
๒๑	โครงการบุกเบิกถนนหินผุ ซอยสวนป่า เชื่อมต่อ ถนนสายควนกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลลิป็น	๑๑๘,๕๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๑๑๘,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	
๒๒	โครงการบุกเบิกถนนหินผุ ซอยพ่อเฒ่า หมู่ที่ ๔ บ้านปลายสาย ตำบลลิป็น	๑๕๒,๗๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๑๕๒,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	
รวม		๔,๗๒๔,๘๐๐.๐๐	-	-	-	๒๒	-	-	๔,๗๒๔,๘๐๐.๐๐		

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
๑	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๑๗๓,๓๙๑.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๑๗๓,๓๙๑.๐๐	กองช่าง	
รวม		๑๗๓,๓๙๑.๐๐		-	-	๑	-	-	๑๗๓,๓๙๑.๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๖	√	-	-	-	๙๘,๒๓๗.๐๐	๑,๗๖๓.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๖๔๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	√	-	-	๑๑๖,๐๒๕.๐๐	๕๒๙,๙๗๕.๐๐	สำนักปลัด	
๓	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (ค่าอาหารกลางวัน)	๑,๙๖๙,๘๐๐.๐๐	พ.ย.๖๕, ก.พ.๖๖ พ.ค.๖๖, ส.ค.๖๖	-	√	-	-	๔๘๕,๑๐๐.๐๐	๑,๔๘๔,๗๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม		๒,๗๑๕,๘๐๐.๐๐		๑	๒	-	-	๖๙๙,๓๖๒.๐๐	๒,๐๑๖,๔๓๘.๐๐		

๒.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลอโศก	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค.๖๖	-	-	√	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	อุดหนุนส่วนราชการ (โครงการส่งเสริมด้านกีฬา และเข้าร่วมแข่งขัน ในระดับต่างๆ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖)	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	มี.ค.๖๖	-	-	√	-	-	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม		๓๙๕,๐๐๐.๐๐		-	-	๒	-	-	๓๙๕,๐๐๐.๐๐		

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
๑	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านยูงทอง	๒๒๒,๕๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๒๒๒,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสขรบ	๒๗๖,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๒๗๖,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม		๔๙๘,๕๐๐.๐๐		-	-	๒	-	-	๔๙๘,๕๐๐.๐๐		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	๔๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. - ก.พ.๖๖	-	-	√	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม		๔๐,๐๐๐.๐๐		-	-	๑	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคน ชุมชน และสังคม

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดทำประชาคมระดับตำบล	๓,๐๐๐.๐๐	ต.ย.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน	๓,๐๐๐.๐๐	ต.ย.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม		๘๖,๐๐๐.๐๐		-	-	๔	-	-	๘๖,๐๐๐.๐๐		

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ				
๑	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ย.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ค.๖๖	-	-	√	-	-	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนองค์กรประชาชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม		๓๘๓,๐๐๐.๐๐		-	-	๓	-	-	๓๘๓,๐๐๐.๐๐		

๔.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ				
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๕,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๕ - ม.ค.๖๖	√	-	-	-	๓๔,๒๘๖.๐๐	๗๑๔.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๕ - ม.ค.๖๖	√	-	-	-	๑๑,๔๘๑.๐๐	๘,๕๑๙.๐๐	สำนักปลัด	

๔.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน (-ต่อ-)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
๓	โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๕ - ส.ค.๖๖	-	-	√	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม		๔๕๕,๐๐๐.๐๐		๒	-	๑	-	๔๕,๗๖๗.๐๐	๔๐๙,๒๓๓.๐๐		

๔.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๘๔๖,๘๐๐.๐๐	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	√	-	-	๓,๓๙๘,๙๐๐.๐๐	๗,๔๔๗,๙๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๐๒๕,๖๐๐.๐๐	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	√	-	-	๖๕๖,๘๐๐.๐๐	๑,๓๖๘,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	√	-	-	๑๗,๕๐๐.๐๐	๔๒,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	๒๓๖,๒๐๐.๐๐	ต.ค.๖๕ - พ.ย.๖๕	√	-	-	-	๒๒๔,๖๖๒.๕๐	๒,๑๓๗.๕๐	สำนักปลัด	โอนลด ๙,๔๐๐ บาท
รวม		๑๓,๑๖๘,๖๐๐.๐๐		๑	๓	-	-	๔,๒๙๗,๘๖๒.๕๐	๘,๘๖๑,๓๓๗.๕๐		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ				
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ตำบลอโปน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.พ.๖๖	√	-	-	-	๒๘๘,๔๙๐.๐๐	๑๑,๕๑๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหรหรรงานพระแสงรำลึก	๗๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.พ.๖๖	-	-	√	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี)	๒๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - พ.ย.๖๕	√	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มี.ค.๖๖	-	-	√	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองคลัง	
รวม		๔๔๕,๐๐๐.๐๐		๒	-	๒	-	๓๑๓,๔๙๐.๐๐	๑๓๑,๕๑๐.๐๐		

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ				
๑	โครงการถมดินปรับพื้นที่หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอโปน หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอโปน	๘๖๙,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๕ - มิ.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๘๖๙,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (-ต่อ-)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ				
๒	โครงการก่อสร้างเสาอากาศวิทยุบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอปีน	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๕ - ก.ค.๖๖	-	-	√	-	-	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอปีน	๓๔๕,๕๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๕	-	√	-	-	-	๓๔๕,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียบริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอปีน)	๒๓๓,๘๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๒๓๓,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอปีน	๘๖,๗๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๕ - มิ.ย.๖๖	-	-	√	-	-	๘๖,๗๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม		๒,๐๓๔,๔๐๐.๐๐		-	๑	๔	-	-	๒,๐๓๔,๔๐๐.๐๐		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ				
๑	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการขุดหลุมฝังกลบขยะพร้อมปรับปรุงบริเวณโดยรอบบ่อขยะเทศบาลย่านดินแดง)	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๕ - ม.ค.๖๖	√	-	-	-	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	
รวม		๒๗๐,๐๐๐.๐๐		๑	-	-	-	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	-		
รวมทั้งสิ้น		๒๕,๓๘๙,๔๙๑.๐๐		๗	๖	๔๒	๐	๕,๖๒๖,๔๘๑.๕๐	๑๙,๗๕๓,๖๐๙.๕๐		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอโศก ตามแผนการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

โครงการในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๕๕ โครงการ
- รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน	จำนวน ๕๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	
- ดำเนินการเสร็จแล้ว	จำนวน ๗ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๓	
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๑๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘	
- ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน ๓๘ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๙	

